

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ТБУЗ СО

«Самарская городская больница № 7»

A.A. Дубасова

Илан работы по подготовке объектов I б\уз СО «Самарская городская больница № 7».

к отопительному сезону 2025-2026 гг.

№	Наименование объекта	Перечень выполняемых работ	Материалы и количество	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	АПО № 1	Замена трубы 25мм (гараж) Замена радиаторов отопления (гараж) Ревизия запорной арматуры Опрессовка системы отопления Промывка грязевика системы отопления	Труба ПП d=25 мм – 20 м.п. Радиатор отопления (10 сект.) - 4 шт.	Июнь 2025	
2.	Стационар, ул. Крайняя, 17 Корпус А	Ревизия запорной арматуры в т/узлах Теплоузел№1-Д-150мм-3шт Теплоузел№2-Д-100мм-4шт Теплоузел№3-Д-80мм-6шт Промывка грязовиков Ремонт стояка в подвале ту №1 Организовать промывку системы отопления Заменить частично лежак на d 32 мм	Вентиль d 20 мм-5шт Задвижка d150 мм – 1 шт. Труба d40 мм – 10 м/п Д-100мм-1шт Д-80мм-1шт Труба d 89 мм – 10 м/п Труба d 20 мм – 5 м/п	Июнь 2025	
				Июнь 2025	

Корпус Б Корпус В	Заменить вводную задвижку d=150 мм Выборочный ремонт нижнего; верхнего розлива. Заменить поврежденные стояки, ревизия, замена вентилей на стояках Промывка грязовиков	Вентиль 1/2-12 шт, т/узел № 4		
	Ремонт лежачков с/о верхнего и нижнего розливов. Ревизия вентилей Промывка грязовиков			
3.	Хоспис Замена запорной арматуры в т/у Д80мм-2шт Опрессовка системы отопления	Задвижка Д80мм-2шт	Июнь 2025	
4.	Морг Ревизия запорной арматуры, заменить вентиль Д32мм, промывка грязевика Опрессовка системы отопления Сварка Фланцев с патрубками Д89м Изоляция трубопровода d=150 мм – 50 м.п.	Вентиль d-32 мм -1шт Труба d 40 мм – 3 м/п Труба d 40 мм – 30 м/п Вентиль 1/2 -1 шт	Июль 2025 Август 2025	
5.	АПО № 2 (детство) АПО № 2 (взрослая) Капремонт	Труба МП 20 мм – 10 м/п Труба d 89 мм – 1 м/п	Июль 2025	
6.	Стоматология АПО № 3 (взрослая)	Касса- согласовать подключение батареи на подачу Замена вентиль d=25 мм – 6 шт Опрессовка системы отопления Замена вентили Д20в узле управления	Июль 2025	
		вентили Д20		

	АПО №3 (детство)	Промывка и опрессовка системы отопления Ремонт трубы с/о Д 57мм Промывка и опрессовка системы отопления			
7.	АПО № 4 (дневной стационар) АПО-4	Промывка и опрессовка системы отопления Промывка и опрессовка системы отопления Замена вентилей d=25 мм – 2 шт (ГВС)	вентили Д25мм- 2 шт	Июль 2025	

Начальник хозяйственного отдела ГБУЗ СО Самарская городская больница №7 Меженин В.В.

Зам. зам. н.д.г. для

Копия в ВК

